

臺鹽實業股份有限公司研發處辦公大樓及停車場設置太陽光電裝置案

預計工作進度：(設計及監造工作期程為：1140715~1150228)

1140715~1140831 電機技師簽證，取得台電同意併聯審查意見書。

1140901~1140930 台南市政府核准同意備案。

1140715~1140930 案場設計規劃及招標文件(1140831 前經臺鹽公司確認)、工程廠商評選完成至簽約。

1141001~1141031 台南市政府同意免雜照申請備查。

1141101~1141130 現場工程施工。

1141101~1141215 台電併聯報竣、掛錶及試運轉。

1141201~1141231 台南市政府發給免雜照核定備查。

1150101~1150131 台南市政府核發太陽光電設備登記文件。

1150201~1150228 業主取得台電躉購研發處太陽光電發電量通知。